

# REFORMA LOCAL EXISTENTE - BALAIXA

C/Cala Barques, 1 07469 Cala Sant Vicenç - POLLENÇA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras																											
						S-2	S-1	S1	M1	S2	S3	S4	S5	S6	M2	S7	S8	S9	S10	M3	S11	S12	S13	S14	M4	S15	S16	S17	S18	M5	S19	S20
1	<b>REFORMA LOCAL EXISTENTE - BALAIXA</b>	<b>116 días</b>	<b>vie 19/12/25</b>	<b>vie 29/05/26</b>		[Gantt bar for task 1 spanning from S1 to S25]																										
2	Actuaciones previas	9 días	vie 19/12/25	mié 31/12/25		[Gantt bar for task 2 from S1 to S2]																										
3	Demoliciones	17 días	jue 01/01/26	vie 23/01/26	2	[Gantt bar for task 3 from S3 to S10]																										
4	Acondicionamiento del terreno	6 días	lun 26/01/26	lun 02/02/26	3	[Gantt bar for task 4 from S7 to S10]																										
5	Estructuras	9 días	mar 03/02/26	vie 13/02/26	4	[Gantt bar for task 5 from S11 to S15]																										
6	Albañilería	14 días	lun 16/02/26	jue 05/03/26	5	[Gantt bar for task 6 from S16 to S20]																										
7	Cubiertas	7 días	vie 27/02/26	lun 09/03/26	6FF+2 días	[Gantt bar for task 7 from S21 to S23]																										
8	Aislamientos e impermeabilizaciones	15 días	mar 17/02/26	lun 09/03/26	6FF;7FF	[Gantt bar for task 8 from S17 to S20]																										
9	Rev estimientos y trasdosados	31 días	vie 06/03/26	vie 17/04/26	6	[Gantt bar for task 9 from S21 to S25]																										
10	Instalaciones	28 días	mié 25/03/26	vie 01/05/26	9FF+10 días	[Gantt bar for task 10 from S24 to S25]																										
11	Remates y ayudas	9 días	lun 20/04/26	jue 30/04/26	9	[Gantt bar for task 11 from S24 to S25]																										
12	Carpintería, vidrios y protecciones solares	11 días	lun 04/05/26	lun 18/05/26	10	[Gantt bar for task 12 from S24 to S25]																										
13	Sanitarios y equipamiento	9 días	mar 19/05/26	vie 29/05/26	12	[Gantt bar for task 13 from S24 to S25]																										

Proyecto: CRONOGRAMA Fecha: vie 19/12/25	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			